

Załącznik do Uchwały Nr 10724/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 17 października 2023r.

Aneks Nr 1 **DO UMOWY Nr DOA-ZP.273.9.2023**

zawarty w dniu 2023r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Wojciechem Ilnickim – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wojciech Ilnicki RUR-WOD**, adres: 45-950 Opole, ul. Laurowa 15B - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542764708, zwanym dalej „Wykonawcą”

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy,
2. zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy Nr DOA-ZP.273.9.2023 z dnia 21 lutego 2023r., Strony dopuszczają czasowe przerwanie prac (zawieszenie terminu realizacji Umowy), spowodowane wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania Umowy, dotyczących warunków organizacyjnych związanych ze specyfiką robót, bieżąca działalnością obiektu zamku lub sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju lub województwa,
3. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5) lit. g), Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn uniemożliwiających realizację umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
4. w toku realizacji Umowy Nr Umowy Nr DOA-ZP.273.9.2023 z dnia 21 lutego 2023r., Wykonawca pismem z dnia 21.09.2023r. zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia Umowy z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz wstrzymywanie możliwości realizacji robót przez użytkownika zamku,
5. użytkownik zamku, spółka Moszna Zamek Spółka z o.o., pismem z dnia 05.10.2023r. przekazał Zamawiającemu wykaz dni, w których zarządca zamku wstrzymywał prace Wykonawcy w toku realizacji Umowy na łączny okres 30 dni, z powodu organizacji imprez ponadlokalnych,

w niniejszej sytuacji spełniona została przesłanka do zmiany postanowień Umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 5) lit. g), w formie niniejszego aneksu.

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Termin wykonania przedmiotu Umowy, wskazany w § 4 ust. 3 umowy, o której mowa na wstępie, ulega wydłużeniu o 30 dni, tj. do dnia 28 października 2023r.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 września 2023r.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca