

Załącznik do Uchwały Nr 5330/2026 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2026 r.

Aneks Nr 3

DO UMOWY nr RU DOA – ZP.273.4.2025 z dnia 16 stycznia 2025 r.

zawarty w Opolu w dniu 2026 r. do umowy nr **RU DOA – ZP.273.4.2025**,
zawartej w Opolu w dniu 16 stycznia 2025 r. pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP:
7543077565, REGON: 531412421 (wykonującym zadania, w tym z zakresu zamówień publicznych,
przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, adres: ul.
Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP: 7542549660, REGON: 531412250),

reprezentowanym przez:

.....
.....,

zwanym w dalszej części aneksu „Zamawiającym”

a

Exergon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Jagiellońska 4,
44-100 Gliwice, woj. śląskie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000472241, NIP: 6312650389,
reprezentowaną przez:

.....
.....,

zwaną w dalszej części aneksu Wykonawcą,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Zważywszy na niżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne:

1. zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

2. zgodnie z § 13 ust. 11 Umowy, każda ze Stron umowy może zawnieść o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca, z zastrzeżeniem ust. 13, zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- a) zakres proponowanej zmiany;
- b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
- c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Umowy;
- d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy;

3. w trakcie realizacji Umowy, w związku z faktem wprowadzenia istotnych zmian w projekcie WPGO, po przeprowadzeniu I konsultacji społecznych oraz opiniowaniu i uzgodnieniu przez właściwe organy, wystąpiły następujące okoliczności:

- a) zakwestionowane zostało zaproponowane miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów z zatrzymanych transportów, co wymagało ponownego wyszukania i uzgodnienia lokalizacji z zarządzającym nieruchomością oraz właściwym Starostą;
- b) zgłoszone zostały nowe instalacje do uwzględnienia w planie inwestycyjnym, co spowodowało konieczność ponownego dokonania bilansu mocy przerobowych instalacji z całego województwa oraz dokonania zmian w projekcie dokumentu i załącznikach.

Wskazane wyżej okoliczności wymusiły konieczność przeprowadzenia II konsultacji społecznych oraz ponownego opiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu, zgodnie z przepisami. Ww. ponowne czynności nie zostały uwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. do SWZ, będącego integralną częścią umowy Numer RU DOA – ZP.273.4.2025 r. z dnia 16 stycznia 2025 r.

Po przygotowaniu zestawienia uwag i wniosków, opracowania sposobu ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem oraz przygotowaniu propozycji ich wdrożenia do właściwych dokumentów przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, Wykonawca naniósł niezbędne zmiany i poprawki wynikające z ponownych konsultacji społecznych i opiniowania do projektu przedmiotu zamówienia pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”. Następnie ww. projekt został przekazany do opiniowania i uzgodnienia przez właściwego ministra do spraw klimatu.

Zaniechanie przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych dla zmienionego dokumentu stanowi brak zapewnienia udziału społeczeństwa, a tym samym naruszenie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Ponowne konsultacje społeczne oraz związane z nimi czynności formalne pozostają niezależne od Wykonawcy oraz Zamawiającego i wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz procedur administracyjnych i orzecznictwa sądowego. W związku z wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością wykonania dodatkowych usług Zamawiający w dniu 12 listopada 2026 r. zawarł z Wykonawcą Aneks Nr 2 do umowy Numer RU DOA – ZP.273.4.2025 r. zawartej w Opolu w dniu 16 stycznia 2025 r., uwzględniający wydłużenie terminu realizacji ww. projektu o 137 dni.

4. w trakcie realizacji Umowy, w związku z faktem konieczności przeprowadzenia dodatkowych, pogłębionych analiz i uzgodnień dot. metodologii przeprowadzenia obliczeń prognozy morfologii oraz wielkości strumienia odpadów komunalnych, po zaopiniowaniu projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego pn. „Plan gospodarki odpadami dla

województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” wraz z programem usuwania wyrobów zawierających azbest, programem zapobiegania powstawaniu odpadów wraz z programem zapobiegania żywnością, prognozą oddziaływania na środowisko, wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów oraz uzgodnieniem planu inwestycyjnego, stanowiącego jeden z załączników do ww. projektu przez właściwego ministra do spraw klimatu, wystąpiły następujące okoliczności:

- c) zakwestionowana została przyjęta morfologia odpadów w województwie opolskim, co wymusiło ponowne przeanalizowanie wielkości strumienia odpadów komunalnych;
- d) należało opracować i uwzględnić dodatkowe zadanie w ww. projekcie polegające na realizacji badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące analizę składu morfologicznego oraz właściwości fizycznych i chemicznych odpadów.

W związku z pismami z dnia 21 stycznia 2026 r. i 13 marca 2026 r., nr DGO-PGO.0311.4.2025.KR Ministra Klimatu i Środowiska (data wpływu do UMWO - 21.01.2026 r. i 16.03.2026 r.) w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” wniesiono uwagi dot. przyjętej morfologii odpadów z projektu KPGO 2028 (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028) oraz braku w tym zakresie wyznaczonych zadań w harmonogramie dot. badań odpadów komunalnych, obejmujących analizę składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych i chemicznych odpadów. Wskazane wyżej okoliczności wymusiły konieczność przeprowadzenia ponownych szczegółowych analiz dot. metodologii przeprowadzenia obliczeń prognozy morfologii oraz wielkości strumienia odpadów komunalnych, których nie dało się przewidzieć wcześniej, a było one niezbędne do pozytywnego zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Klimatu Środowiska przedmiotu zamówienia. Jednocześnie należało przeanalizować konieczność uwzględnienia dodatkowego zadania w ww. projekcie, polegającego na monitorowaniu morfologii odpadów komunalnych, w tym ich fizycznych i chemicznych właściwości przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Po wprowadzeniu ww. zmian wynikających z wniesionych uwag do projektu WPGO wraz z załącznikami, dokument został przekazany w dniu 23 marca 2026 r. Ministrowi Klimatu i Środowiska w celu zaopiniowania i uzgodnienia planu inwestycyjnego w terminie 30 dni lub dłuższym.

Ponowne opiniowanie i uzgodnienie oraz związane z nimi czynności formalne pozostają niezależne od Wykonawcy oraz Zamawiającego i wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz procedur administracyjnych i orzecznictwa sądowego;

- w wyniku analizy przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę w dniu 25 marca 2026 r. wniosku wraz z uzupełnieniami w przedmiocie zmiany umowy w zakresie § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 umowy jak na wstępie, mając na względzie wystąpienie wszystkich przesłanek, objętych dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, niezależnych od Wykonawcy i od Zamawiającego Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W umowie Numer RU DOA – ZP.273.4.2025 r. z dnia 16 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 ww. umowy, otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy **w terminie nie dłuższym niż 463 dni**, licząc od dnia **zawarcia umowy**, w dwóch etapach, w tym:

1) Etap I pn. „Opracowanie wstępnego projektu przedmiotu umowy” opisany w części III ust. 2 pkt 1 OPZ:

- w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy;

2) Etap II pn. „Opiniowanie, uzgadnianie i przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu przedmiotu umowy” opisany w części III ust. 2 pkt 2 OPZ - obejmuje uzyskiwanie przewidzianych przepisami prawa opinii, uzgodnień oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych, którego efektem będzie wykonanie przedmiotu umowy:

- **w terminie nie dłuższym niż 463 dni, licząc od dnia podpisania umowy** (w tym Etap I nie dłużej niż 60 dni).”

2. § 4 ust. 1 ww. umowy, otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:

„**Łączna wartość wynagrodzenia** za wykonanie umowy wynosi: **267 033 zł brutto**

w tym należy podatek VAT **23 %**, (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote brutto), 217 100 zł netto.”

§ 2

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. do SWZ, będącego integralną częścią ww. umowy, w związku ze zmianą, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1. Część III ust. 1, otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:

„Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż **463 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy (zgodnie ze złożoną ofertą). Termin **463 dni**, obejmuje realizację zamówienia dwóch etapów.”

2. Część III ust. 2 pkt 2 otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:

„Etap II (realizacja w terminie **463 dni** od dnia podpisania umowy).”

§ 3

1. W pozostałym zakresie umowa, której dotyczy aneks, pozostaje bez zmian.

2. Aneks obowiązuje od dnia 30 marca 2026 r .

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA