



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8077/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
Z dnia 24 października 2022 r.

ANEKS NR 3

do UMOWY nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 roku

zawarty w dniu października 2022 roku w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a Konsorcjum firm: **Lider**: Monuments Investment Sp. Z o.o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, - zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000849500; numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213901267.

Członek: Maciej Mazur – przedsiębiorca, działający pod firmą Maciej Mazur Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762412307,

reprezentowanym przez:

Macieja Mazura - Prezesa Zarządu Monuments Investment Sp. z o.o., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.08.2020 r.

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 ze zm.) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2. zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15 października 2020 r., zwanej dalej: „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia przerw w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu;
3. w toku realizacji Umowy Wykonawca pismem z dnia 18 października 2022 r. (data wpływu: 18 października 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do Umowy;

4. działający w imieniu Zamawiającego Inwestor Zastępczy – Moszna Zamek Sp. z o.o., pismem z dnia 19 października 2022 r. potwierdził Zamawiającemu iż w toku realizacji zadania wstrzymywał prowadzenie prac a liczba wnioskowanych dni mieści się w ogólnej liczbie dni wstrzymania prac przez Spółkę Moszna Zamek Sp. z o.o.

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie niniejszego aneksu.

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega on wydłużeniu do 29.11.2022 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2022 r.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....