

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10204/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**Projekt ANEKS nr 1
do umowy w sprawie zamówienia publicznego
nr WBP/199/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku**

zawarty w dniur. w Opolu pomiędzy Stronami:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

spółką "**BIL**" **Sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Usługowa 6, 45-127 Opole, zarejestrowaną w krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000118282, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7540339094, reprezentowaną przez:

Tomasz Okoń – Prezes Zarządu,
zwanym w dalej „**Wykonawcą**”,

Zważywszy, że:

- 1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zamienne, objęte protokołem konieczności nr 001, polegające na zamianie kanału wentylacyjnego wywiewnego żelbetowego umieszczonego w gruncie na kanał z rury PP. Spełniona została przesłanka, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt 4 ww. umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsza zmiana nie skutkuje zmianą wynagrodzenia umownego Wykonawcy;
- 2) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zamienne, objęte protokołem konieczności nr 002, spowodowane błędnie zinwentaryzowaną instalacją kanalizacyjną, polegające na zamianie średnicy rury kanalizacyjnej ze średnicy $\varnothing 110$ na średnicę $\varnothing 160$. Wobec powyższego, spełniona została przesłanka, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt 3 ww. umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 4328,28 zł netto, tj. 5323,78 zł brutto;
- 3) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, objęte protokołem konieczności nr 003, spowodowane błędem projektowym, potwierdzonym zapisami pkt 57 notatki z rady budowy z dnia 5 czerwca 2023 r., niezbędne

do wykonania celem dostosowania przegród zewnętrznych budynku do spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z odległością przedmiotowego budynku od istniejącego budynku na działce sąsiedniej koniecznym jest zapewnienie prawidłowych właściwości odporności ogniowej przegród budowlanych pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Niniejsza zmiana przedmiotu zamówienia skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 46 677,75 zł netto, tj. 57 413,63 zł brutto. Łączna wartość zmian z tytułu wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, wobec czego spełniona jest przesłanka, o której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

- strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1

1. Treść § 3 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:

„Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości brutto: 18 260 737,41 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 41/100).

2. Treść § 3 ust. 2, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:

„W kwocie, o której mowa w ust. 1, uwzględnione zostały kwota netto w wysokości: 14 846 127,98 zł (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 98/100) oraz podatek VAT w wysokości 23 %: 3 414 609,43 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć złotych 43/100)

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania

Zamawiający:

Wykonawca: